
**MODALITA' E FREQUENZA DI MOVIMENTI DI TRASPORTO DI MATERIALI
DA E PER IL SITO NELLE FASI DI CANTIERE**
- CANTIERE F.LLI LANDO NOALE – VENEZIA -

Valutazione di stima basata sulle fasi del cronoprogramma dei lavori sotto espresso:

fase 1. Bonifica copertura amianto:

modalità:	trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito:	nr. 05 (a discarica autorizzata)
trasporto materiali per il sito:	nr. 03 (impianti ed attrezzature)

fase 2. Allestimento di cantiere (recinzioni, rilievi, scollegamenti impianti, ecc..)

modalità:	trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito:	nr. 02
trasporto materiali per il sito:	nr. 06

fase 3. Campagna di frantumazione:

modalità:	trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito:	nr. 02
trasporto materiali per il sito:	nr. 02

fase 4. Demolizione strutture esistenti fuori ed entro terra:

modalità:	trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito:	nr. 30
trasporto materiali per il sito:	nr. 10

fase 5. Reinterri aree sotto piano di campagna:

modalità:	trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito:	nr. 0
trasporto materiali per il sito:	nr. 450

fase 6. Scavi di sbancamento e fondazione:

modalità:	trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito:	nr. 0
trasporto materiali per il sito:	nr. 0

fase 7. Getto plinti e fondazioni strutture:

modalità:	trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito:	nr. 0
trasporto materiali per il sito:	nr. 120

fase 8. Sottofondi, riporti e compattazioni:

modalità:	trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito:	nr. 0
trasporto materiali per il sito:	nr. 550

<u>fase 9.</u>	<u>Sottoservizi, tubazioni ed impianti aree esterne piazzali</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 250
<u>fase 10</u>	<u>Montaggio strutture prefabbricate, isolamenti copertura e shed</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 100
<u>fase 11.</u>	<u>Strutture in opera: pilastri, murature</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 10
<u>fase 12.</u>	<u>Strutture in opera: solai</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 5
<u>fase 13.</u>	<u>Impianto elettrico</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 2
	trasporto materiali per il sito:	nr. 15
<u>fase 14.</u>	<u>Impianto idro-termo-sanitario</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 15
<u>fase 15.</u>	<u>Impianti speciali per lavorazioni</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 10
<u>fase 16.</u>	<u>Getto di pavimento industriale interno</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 415
<u>fase 17.</u>	<u>Dipintura interna dei locali</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 10
<u>fase 18.</u>	<u>Alleggeriti e massetti interni</u>	
	modalità:	trasporto su gomma
	trasporto materiali dal sito:	nr. 0
	trasporto materiali per il sito:	nr. 180

fase 19. Pavimentazioni e rivestimenti interni

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 2
trasporto materiali per il sito: nr. 15

fase 20. Serramenti verticali e facciate

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 20

fase 21. Cartongessi e controsoffitti

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 2
trasporto materiali per il sito: nr. 5

fase 22. Locali lavorazioni e celle frigo

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 4

fase 23. Chiusure verticali porte, portoni ecc...

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 10

fase 24. Strutture in carpenteria metallica

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 30

fase 25. Sistemazione esterne: cordunate, marciapiedi, parcheggi, getti/asfalti

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 250

fase 26. Opere di finitura e complementari

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 10

fase 27. Smobilizzo del cantiere

modalità: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 10
trasporto materiali per il sito: nr. 0