

**MENIN & BUSATO Snc di Menin Massimo E C.**

Codice Fiscale e Partita IVA 00780660270

Via dell'Artigianato n. 42

30100 Campagna Lupia (VE)

Telefono: 041 460192 Fax: 041 460192

e-mail [info@meninebusato.it](mailto:info@meninebusato.it)

---

**RICHIESTA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE N. 377 AL  
REGISTRO DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA'  
DI RECUPERO RIFIUTI**

---

**IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI**

---

**RELAZIONE FASE DI CANTIERE  
E CRONOPROGRAMMA**

---

**Sede impianto**

Via I Maggio n. 110

30100 Campagna Lupia (VE)

Telefono: 041 460192 Fax: 041 460192

e-mail [info@meninebusato.it](mailto:info@meninebusato.it)

---

## INDICE

1.0 PREMESSA	3
2.0 FASI DI CANTIERE	4
3.0 CRONOPROGRAMMA	5

Emissione 26/01/2018	<b>MENIN &amp; BUSATO Snc di Menin Massimo E C.</b> Codice Fiscale e Partita IVA 00780660270 Via dell'Artigianato n. 42 30100 Campagna Lupia (VE) Telefono: 041 460192 Fax: 041 460192 e-mail info@meninebusato.it	Pag. 2 di 6
Rev. n. 00		

## **1.0 PREMESSA**

La presente relazione viene redatta al fine di rispondere ai punti 3) e 4) della richiesta di integrazioni formulata dal Comitato VIA della Città Metropolitana di Venezia prot. n. N. 95560 del 13.11.2017 e riassume le opere di cantiere necessarie alla realizzazione dell'ipotesi progettuale prevista dall'intervento di adeguamento dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito dalla ditta MENIN & BUSATO Snc di Menin Massimo & C. ubicato in via I° Maggio n. 110 a Campagna Lupia (VE).

Il Capitolo 3.0 riporta invece il cronoprogramma dell'intervento.

Emissione 26/01/2018	<b>MENIN &amp; BUSATO Snc di Menin Massimo E C.</b> Codice Fiscale e Partita IVA 00780660270 Via dell'Artigianato n. 42 30100 Campagna Lupia (VE) Telefono: 041 460192 Fax: 041 460192 e-mail info@meninebusato.it	Pag. 3 di 6
Rev. n. 00		

## 2.0 FASI DI CANTIERE

Le opere edilizie necessarie alla realizzazione dell'intervento proposto dalla ditta proponente sono le seguenti:

- 1) Opere di urbanizzazione primaria relative all'area di ingresso (parcheggio, strada di accesso, marciapiedi) consistenti nella realizzazione dei sottoservizi e della pavimentazione;
- 2) Rimozione dei materiali presenti all'interno dell'impianto (eventuali rifiuti presenti e materiale che cessa la qualifica di rifiuto già prodotto e analizzato dalla ditta);
- 3) Posa in opera delle tubazioni, delle caditoie e delle vasche facenti parte del sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti le aree denominate "Settore di Conferimento", "A1", "A2", "A3", "A4" e "A5" di Tav. 03 Rev 01;
- 4) Livellamento del terreno per la realizzazione della pavimentazione in c.a. delle aree di gestione rifiuti (Settore di Conferimento, A1, A2, A3, A5 – Tav. 03 Rev 01) e della pavimentazione in misto stabilizzato compattato delle aree adibite a deposito EoW analizzato (A4– Tav. 03 Rev 01) e viabilità di accesso;
- 5) Realizzazione dell'argine perimetrale lungo il lato Ovest, avente altezza pari a 3 m e munito di siepe in cupressul leylandii sulla sommità, piantumata con sesto di impianto pari a 2 m. La realizzazione dell'argine sarà realizzata mediante l'utilizzo di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) prodotto dalla ditta medesima;
- 6) Posa in opera dei locali adibiti ad uso uffici e spogliatoi;
- 7) Realizzazione di un bacino di laminazione (mc 650) per garantire l'invarianza idraulica dello scolo Boligo;
- 8) Realizzazione del sistema di nebulizzazione lungo le vie di transito, di trattamento e di stoccaggio dei materiali;
- 9) Riposizionamento dei macchinari dal lato Ovest (ove la relazione di previsionale acustico evidenziava criticità);

Emissione 26/01/2018	<b>MENIN &amp; BUSATO Snc di Menin Massimo E.C.</b> Codice Fiscale e Partita IVA 00780660270 Via dell'Artigianato n. 42 30100 Campagna Lupia (VE) Telefono: 041 460192 Fax: 041 460192 e-mail info@meninebusato.it	Pag. 4 di 6
Rev. n. 00		

### 3.0 CRONOPROGRAMMA

Viene nel seguito dettagliato il Cronoprogramma relativo agli interventi di cui al Capitolo precedente.

- 1) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALL'AREA DI INGRESSO (PARCHEGGIO, STRADA DI ACCESSO, MARCIAPIEDI) CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE  
**TERMINATO ENTRO: 30/04/2018**

- 2) RIMOZIONE DEI MATERIALI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO (EVENTUALI RIFIUTI PRESENTI E MATERIALE CHE CESSA LA QUALIFICA DI RIFIUTO GIÀ PRODOTTO E ANALIZZATO DALLA DITTA)  
**TERMINATO ENTRO: 30/09/2018**

L'elaborato cartografico allegato al presente documento, evidenzia come nell'area di intervento sono presenti 12.870 mc circa di materiale, suddivisi nei seguenti cumuli:

- Cumulo n. 1: 2.275 mc
- Cumulo n. 2: 2.900 mc
- Cumulo n. 3: 720 mc
- Cumulo n. 4: 715 mc
- Cumulo n. 5: 2.260 mc
- Cumulo n. 6: 4.000 mc

Di tali materiali ne verranno riutilizzati in loco circa 2200 mc per la realizzazione dell'argine lungo il lato Ovest. dovranno dunque essere allontanati dall'impianto circa 10.670 mc di materiale.

- 3) POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI, DELLE CADITOIE E DELLE VASCHE FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI LE AREE DENOMINATE "SETTORE DI CONFERIMENTO", "A1", "A2", "A3", "A4" E "A5" DI TAV. 03 REV 01  
**TERMINATO ENTRO: 31/10/2018**

- 4) LIVELLAMENTO DEL TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN C.A. DELLE AREE DI GESTIONE RIFIUTI (SETTORE DI CONFERIMENTO, A1, A2, A3, A5 – TAV. 03 REV 01) E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO COMPATTATO DELLE AREE ADIBITE A DEPOSITO EOW ANALIZZATO (A4– TAV. 03 REV 01) E VIABILITÀ DI ACCESSO;  
**TERMINATO ENTRO: 31/10/2018**

- 5) REALIZZAZIONE DELL'ARGINE PERIMETRALE LUNGO IL LATO OVEST, AVENTE ALTEZZA PARI A 3 M E MUNITO DI SIEPE IN CUPRESSUL LEYLANDII SULLA SOMMITÀ, PIANTUMATA CON SESTO DI IMPIANTO PARI A 2 M. LA REALIZZAZIONE DELL'ARGINE SARÀ REALIZZATA MEDIANTE L'UTILIZZO DI MATERIALE CHE HA CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO (EOW) PRODOTTO DALLA DITTA MEDESIMA;  
**TERMINATO ENTRO: 30/09/2018**

Emissione 26/01/2018	MENIN & BUSATO Snc di Menin Massimo E C. Codice Fiscale e Partita IVA 00780660270 Via dell'Artigianato n. 42 30100 Campagna Lupia (VE) Telefono: 041 460192 Fax: 041 460192 e-mail info@meninebusato.it	Pag. 5 di 6
Rev. n. 00		

- 6) POSA IN OPERA DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI E SPOGLIATOI  
**TERMINATO ENTRO: 30/11/2018**
- 7) REALIZZAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE (MC 650) PER GARANTIRE L'INVARIANZA IDRAULICA DELLO SCOLO BOLIGO;  
**TERMINATO ENTRO: 30/11/2018**
- 8) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE LUNGO LE VIE DI TRANSITO, DI TRATTAMENTO E DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI;  
**TERMINATO ENTRO: 30/11/2018**
- 9) RIPOSIZIONAMENTO DEI MACCHINARI DAL LATO OVEST (OVE LA RELAZIONE DI PREVISIONALE ACUSTICO EVIDENZIAVA CRITICITÀ);  
**TERMINATO ENTRO: 30/12/2018**


Il seguente GANT riassume le tempistiche degli interventi:

	MESI 2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE												
1)												
2)												
3)												
4)												
5)												
6)												
7)												
8)												
9)												

Campagna Lupia, li 26 gennaio 2018

Il legale rappresentante

**MENIN & BUSATTO**  
S.R.L.



Emissione 26/01/2018	<b>MENIN &amp; BUSATO Snc di Menin Massimo E C.</b> Codice Fiscale e Partita IVA 00780660270 Via dell'Artigianato n. 42 30100 Campagna Lupia (VE) Telefono: 041 460192 Fax: 041 460192 e-mail info@meninebusato.it	Pag. 6 di 6
Rev. n. 00		